

Примечание: Формуляр должен быть заполнен в Adobe Acrobat Reader, версия 8 или выше.

Заполненный формуляр отправить по адресу: [servis@remak.cz](mailto:servis@remak.cz)

## Вентиляция бассейнового помещения в здании:

### ЗАКАЗЧИК

#### Ответственное лицо:

Имя и фамилия:

Сотовый телефон:

Адрес эл.почты:

#### Контактное лицо:

Имя и фамилия:

Сотовый телефон:

Адрес эл.почты:

#### Уполномоченное лицо на стройке:

Имя и фамилия:

Сотовый телефон:

Адрес эл.почты:

#### Точное название здания:

#### Адрес стройки:

### ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

#### Ответственное лицо:

Имя и фамилия:

Сотовый телефон:

Адрес эл.почты:

#### Контактное лицо:

Имя и фамилия:

Сотовый телефон:

Адрес эл.почты:

#### Уполномоченное лицо на стройке:

Имя и фамилия:

Сотовый телефон:

Адрес эл.почты:

На основании полученного вызова и после выполнения всех требований по готовности к строительству (см. стр. 2 вызова), установка переходит в постоянную эксплуатацию, включая обучение обслуживающего и сервисного персонала потребителя.

### Заказчик обязуется к согласованной дате и времени выполнения работы обеспечить:

- Доступ к установке, которая будет введена в эксплуатацию
- Подготовленную осушительную установку, которая будет введена в эксплуатацию
- Доступ к бассейну
- Доступ к установленному датчику температуры и влажности
- Обслуживающий персонал для обучения
- Лицо, уполномоченное принять проведенную работу

В случае неготовности стройки для ввода установки в эксплуатацию является выезд бесполезным. Расходз бесполезного выезда указаны ниже. Заказчик обязуется оплатить расходы бесполезного выезда.

### Выше указанное обязательно заказывает и согласен с условиями для проведения изменений:

Ответственное лицо/ ответственный секретарь компании:

ПОДПИСЬ:

ДАТА:

Штамп:

# Данные о строительной готовности

## ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ К СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
МОНТАЖ УСТАНОВКИ НА АНТИВИБРАЦИОННЫХ ПОДЛОЖКАХ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (УКЛОН) УСТАНОВКИ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ЗАТЯГИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕР	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИПОЖАРНЫЕ ЗАСЛОНКИ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ЗАИЗОЛИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗДУХОВОДА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ОСНАСТКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ОСНОВНАЯ (ЗАВОДСКАЯ) НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ОЧИСТКА УСТАНОВКИ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ

## ОТОПЛЕНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО УЗЛА ОБОГРЕВАТЕЛЯ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ОБЕЗВОЗДУШИВАНИЕ ВОЗДУХОВОДА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ОБЕЗВОЗДУШИВАНИЕ НАСОСА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ОБЕЗВОЗДУШИВАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗАПИРАЮЩИХ КЛАПАНОВ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСТОЧНИКА ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ

## САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА

ПРАВИЛЬНАЯ ОСНАСТКА СИФОНОВ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ЗАЛИВКА СИФОНОВ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВОД КОНДЕНСАТА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ

## СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В МАШИННОМ ЗАЛЕ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПРОСТРАНСТВЕ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП В МАШИННЫЙ ЗАЛ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП В ПРОВЕТРИВАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ОСВЕЩЕНИЕ МАШИННОГО ЗАЛА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ

## ТЕХНОЛОГИЯ

НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА ВОДОЙ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТУР ОТВОДА ТЕПЛА В БАССЕЙНОВУЮ ВОДУ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BMS, SCADA	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ

## ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

ЗАКОНЧЕННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДВОД ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
КОМПЛЕКТНАЯ ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ СИЛОВОЙ ЧАСТИ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
КОМПЛЕКТНАЯ ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛЯЦИИ	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ
ШИНА ДЛЯ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (SCADA, BMS)	<input type="checkbox"/>	ДА/НЕТ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭЛЕКТРОПРОВОДА, НАСТРОЙКА ФАЗКАБЕЛ

КАБЕЛЬ:  ЗАЩИТА:  ПИТАНИЕ ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА:

Формуляр заполнил:

ИМЯ И ФАМИЛИЯ:

ДАТА: